

			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ							
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO										
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO:		DATA BASE:				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				TAGUAÍ/SP		out/22				
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS				PRAZO PROPOSTO:						
OBJETO:				INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços						
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DELMIRA TERESINHA VILLA GOBBO				FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.						
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL		
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS				
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.		PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00				6,00			
		R\$	R\$	26.886,64	R\$	-	R\$	-	R\$	26.886,64
2.0	FUNDAÇÃO DA COBERTURA	M	72,00				72,00			
		R\$	R\$	22.258,83	R\$	-	R\$	-	R\$	22.258,83
3.0	COBERTURA METÁLICA QUADRA	M2	157,27		226,73				384,00	
		R\$	R\$	81.405,66	R\$	117.362,58	R\$	-	R\$	198.768,24
4.0	FUNDAÇÃO DO FECHAMENTO	M			25,00				25,00	
		R\$	R\$	-	R\$	6.989,13	R\$	-	R\$	6.989,13
5.0	FECHAMENTO	M2			17,08		126,92		144,00	
		R\$	R\$	-	R\$	6.199,42	R\$	46.074,78	R\$	52.274,20
6.0	ARQUIBANCADA	M					40,00		40,00	
		R\$	R\$	-			R\$	28.779,81	R\$	28.779,81
7.0	FUNDAÇÃO DA PASSAGEM COBERTA	M					20,00		20,00	
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	5.965,41	R\$	5.965,41
8.0	PASSAGEM COBERTA	M2					31,14		31,14	
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	13.762,94	R\$	13.762,94
9.0	ELÉTRICA	UN					18,00		18,00	
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	28.898,36	R\$	28.898,36
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2					415,14		415,14	
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	7.069,83	R\$	7.069,83
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	130.551,13	R\$	130.551,13	R\$	130.551,13	R\$	391.653,39
TOTAL			R\$	130.551,13	R\$	130.551,13	R\$	130.551,13	R\$	391.653,39
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 10 dias de outubro de 2022.										
DEIVISON LUCIO RODRIGUES					EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ					
Responsável Técnico					Prefeito Municipal					
Engenheiro Civil										
CREA Nº 5070205291										
ART Nº28027230221549089										