



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO:		DATA BASE:	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				TAGUAÍ/SP		nov/22	
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS				PRAZO PROPOSTO:			
OBJETO:				INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA AURÉLIO GOBBO - DEMANDA Nº 045066				FINAL: 60 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 6.608,88	R\$ -	R\$ 6.608,88		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00		
		R\$	R\$ 6.608,88		R\$ 6.608,88		
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ 103.939,27	R\$ 110.548,14	R\$ 214.487,41		
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	2873,70		2873,70		
		R\$	R\$ 2.787,48		R\$ 2.787,48		
2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	2873,70		2873,70		
		R\$	R\$ 28.018,57		R\$ 28.018,57		
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	34,33	51,89	86,22		
		R\$	R\$ 73.133,22	R\$ 110.548,14	R\$ 183.681,36		
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 150.000,00		
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 35.548,15	R\$ 35.548,14	R\$ 71.096,29		
TOTAL			R\$ 110.548,15	R\$ 110.548,14	R\$ 221.096,29		
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 04 dias de novembro de 2022.							
DEIVISON LUCIO RODRIGUES				EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ			
Responsável Técnico				Prefeito Municipal			
Engenheiro Civil							
CREA Nº 5070205291							
ART Nº28027230221782847							